



<p>Festlegung wesentlicher äußerer und innerer Abmessungen des Gebäudes, sowie bemusterungsrelevanter Größen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wanddicke, Deckenstärke, Höhe des Dachaufbaus</li> <li>· Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus</li> <li>· Raumhöhen</li> <li>· Rollladenabmessungen</li> <li>· Fensterhöhen/Brüstungshöhen</li> <li>· geprüfte Statik</li> </ul>	<p>Genauere Abmessungen und Mengen des Materials werden mit Hilfe eines 3D-Gebäudemodells ermittelt</p> <p>Änderungen verursachen ab Beginn der Fertigungsplanung Verzögerungen beim Baubeginn und relevante Kosten</p>	<p>Materialbeschaffung</p> <p>Ausschlaggebend für den Werkstattbeginn ist die Lieferzeit des maßgeblichen Materials</p>	<p>Vorfertigung des Gebäudes in der Werkstatt</p> <p>Änderungen ab Beginn der Werkstattfertigung verursachen hohe Kosten</p>	<p>Montage des Gebäudes auf der Baustelle</p>
--	---	---	--	---



# Termin-Ereignis-Kette